

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r.

Dz. U. z 17.09.2002 r.

Nazwa budowy:

Remont drogi gminnej Sękowa "Puste Pole"

(Nr 270990 K, nr dz. ewid. 3752)

w miejscowości Sękowa w km 0+000-1+500

1. Zakres robót przy wykonywaniu zadania obejmuje:

- karczowanie krzaków
- ścianie poboczy
- odmulenie rowu przydrożnego
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego
- wykonanie stabilizacji cementem R 2,5MPa
- remont przepustu
- wykonanie w-wy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego

2. Zagospodarowanie placu budowy

Ustawienie pakamery, biuro i schron dla pracowników na placu wskazanym przez Inwestora

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce

- istniejąca droga i przepusty

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stworzyć zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót określające skalę oraz rodzaje zagrożeń, miejsce i czas występowania

- Wpadnięcie do wykopu
- Kontakt z maszynami budowlanymi
- Ruch drogowy
- Potrącenia pracowników przez samochód

5. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych

- Tablica informacyjna
- Tablice ostrzegawcze
- Ogrodzenia wykopów i robót drogowych od ruchu samochodowego i użytkowników
- Otaśmowianie i oznakowanie miejsc szczególnie niebezpiecznych
- Bariery ochronne
- Zorganizowanie objazdów, przewidując się całkowite zamknięcie remontowanej drogi.

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

- Szkolenie stanowiskowe (bhp, udzielanie pierwszej pomocy)
- Informacja o ryzyku zawodowym

6.1. Określenie postępowania w przypadku zagrożenia według udzielonego instruktażu dotyczącego postępowania i ewakuacji

6.2. Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej i zabezpieczających przed skutkami zagrożeń.

Odzież robocza i ochronna, obuwie gumowe, rękawice ochronne, kaski, kamizelki odblaskowe.

7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa środki bezpieczeństwa indywidualnego

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

Wypożyczenie pracowników w sprzęt ochrony osobistej

Prawidłowe przygotowanie stanowisk pracy przez:

- wygrodzenie wykopów
- usunięcie zbędnych materiałów elementów z przejść i dojść
- bieżąca kontrola sprawności sprzętu
- wyposażenie w apteczkę pierwszej pomocy

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji i innych urządzeń technicznych.

Dokumentacja techniczna w biurze Kierownika Budowy na placu budowy.

Instrukcja obsługi i eksploatacji maszyn i sprzętu podręcznego w pakamerach na terenie budowy.

Opracował

mgr inż. Marcin Wszolek